



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 01775/2020 del 21/08/2020

N° DetSet 00280/2020 del 20/08/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BRAMANTE" SITO IN VIA GRECO. LAVORI DI POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ILAN SOC. COOP DA MATERA

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01775/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria l'adozione di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza delle persone;

Che, a tal fine, il D.L. 34/2020 (*Decreto Rilancio*) concernente "Misure per la sicurezza e la protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021", all'art. 231 comma 2 lett. f) ha previsto l'adattamento degli spazi interni, anche attraverso interventi di piccola manutenzione;

Atteso che, in vista dell'imminente apertura del nuovo anno scolastico 2020/2021, si rende necessario eseguire interventi di adeguamento degli ambienti scolastici presso l'istituto comprensivo "Bramante" sito in Matera alla via Greco s.n.c., secondo quanto previsto dalla Legge 41/2020 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", al fine di garantire il corretto distanziamento sociale e lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza;

Che, a tal fine, sono stati eseguiti appositi sopralluoghi, e si sono tenuti incontri e riunioni con i Dirigenti scolastici di tutti gli istituti comprensivi presenti sul territorio, nell'ambito dei quali è emersa l'impossibilità di procedere all'adattamento degli spazi esistenti dell'Istituto Comprensivo Bramante sita a Matera alla via Greco s.n.c. e la conseguente necessità di adottare una soluzione alternativa per garantire il distanziamento sociale e lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica, consistente nella sistemazione di n. 3 container prefabbricati da adibire ad aule didattiche;

Che per la posa in opera dei container occorre realizzare piattaforme in calcestruzzo armato e allacciamenti agli impianti tecnologici (fogni - acqua - elettricità);

Che, all'uopo, veniva predisposta apposita relazione descrittiva degli interventi da effettuare

Che nella su citata relazione veniva riportato il quadro economico risultante dalla perizia di stima del costo degli interventi in oggetto, così come di seguito riepilogato:

A - LAVORI	
A1) LAVORI A MISURA	€ 26.379,05
Totale lavori in appalto	€ 26.379,05
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA AL 22,00%	€ 5.803,44
TOTALE PERIZIA	€ 32.182,44

Considerato che le lavorazioni sopra indicate hanno carattere d'urgenza e data l'esiguità del tempo a disposizione, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

Che, a tal fine, è stata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi la ditta ILAN SOC. COOP S.N.C. da Matera, esperta nel settore e iscritta nell'elenco dei fornitori ASMEL;

Che con nota pec. prot. n. 53839 del 10/08/2020 la su citata ditta ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi in parola ed ha accettato l'applicazione del ribasso del 25% sull'importo stimato della perizia, per € 19.784,29 oltre iva, come riepilogato nel seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI	
A1) LAVORI A MISURA	€ 26.379,05
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 25,00%	-€ 6.594,76
Totale lavori in appalto	€ 19.784,29
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA AL 22,00%	€ 4.352,54
TOTALE PERIZIA	€ 24.136,83

Vista l'autodichiarazione sottoscritta in data 10/08/2020 dalla ditta ILAN SOC. COOP, nella persona del legale rappresentante della sig. ra Marina De Lucia, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.L.vo n.50/2016;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'incarico, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Rilevato che per la formalizzazione dell'affidamento in parola si provvederà mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Rilevato di dover prenotare la spesa di € 24.136,83 sul capitolo n. 21015/01 del bilancio 2020;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio Vammacignio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Ritenuto, pertanto, doversi approvare la perizia relativa agli interventi in oggetto;

Visto l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;

2) Di approvare la perizia relativa agli interventi di posa in opera di strutture prefabbricate, redatto dal Geom. Antonio Vammacigno, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI	
A1) LAVORI A MISURA	€ 26.379,05
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 25,00%	-€ 6.594,76
Totale lavori in appalto	€ 19.784,29
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA AL 22,00%	€ 4.352,54
TOTALE PERIZIA	€ 24.136,83

3) di affidare alla ditta ILAN SOC. COOP da Matera, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.50/2016, i lavori di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - lavori di posa in opera di strutture prefabbricate verso corrispettivo di €. **19.784,29 oltre iva** fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

4) di formalizzare l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta;

5) Di prenotare la spesa di € **24.136,83** sul capitolo n. 21015/01 del bilancio 2020;

6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità, la presente procedura è contrassegnata dal seguente CIG ZEB2E05888

7) Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Paolo Gravina

Ref. Amm.vo

Dott.ssa Di Blasio C.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00280/2020 del 20/08/2020, avente oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BRAMANTE" SITO IN VIA GRECO. LAVORI DI POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ILAN SOC. COOP DA MATERA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
ILAN SOC. COOP.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BRAMANTE" SITO IN VIA GRECO. LAVORI DI POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ILAN SOC. COOP DA MATERA	€ 24.136,83					21 01 5	01	P		98	20 20	

Totale prenotazione spesa: € 24.136,83

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.