

COMUNE DI MATERA  
*Settore Tecnico Opere Pubbliche*

OGGETTO: PO FESR Basilicata2014/2020 – ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. TORRACA”.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

*In modalità sincrona*

Sede	Data	Ora inizio
Comune di Matera Settore Opere Pubbliche	11.01.2023	10,30

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Comune di Matera – Settore OO.PP.	13 ottobre 2022 - prot. n.94625

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.518 del 22.11.2019 si approvava il progetto preliminare denominato “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola “F. Torraca” e annessa scuola “F.S. Nitti” dell’importo complessivo di € 3.700.000,00 (€2.983.000,00 per lavori compresi oneri della sicurezza + € 717.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29. 12.2020 si approvava, ai sensi degli artt. 21 e 27 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 3.700.000,00 (€ 3.181.856,03 per lavori + € 518.142,23 per somme a disposizione dell’Amm.ne);
- l’intervento in parola dell’importo complessivo di € 3.700.000,00 è finanziato per € 3.600.000,00 a valere sulle risorse PO-FESR 2014-2020 di cui all’Accordo di Programma I.T.I. e per € 100.000,00 con fondi di bilancio comunale;



COMUNE DI MATERA  
*Settore Tecnico Opere Pubbliche*

- con determinazione dirigenziale n.182 del 10.06.2020 – DSG n.01286 dell'11.06.2020 veniva individuata la Società di Ingegneria Ale Consulting Srl quale soggetto accreditato al fine di verificare il progetto definitivo ai sensi dell'art.26;
- la Società di Ingegneria Ale Consulting Srl in data 30.09.2020 consegnava il rapporto finale con prot. n.66299 "approvando i documenti in esame. Solo alcuni documenti, di minor rilievo, sono stati approvati con commenti"; la redazione della progettazione esecutiva cantierabile, oltre a tener conto dei commenti contenuti nel rapporto di verifica, dovrà comunque far proprie anche tutte le indicazioni riportate nei pareri e/o autorizzazioni che si andranno ad acquisire.

Considerato che a seguito di espletamento di PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI di "Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola "F. Torraca", aggiudicati in favore dell'operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL corrente in Pescara alla via Tiburtina Valeria n.149/1 – C.F. e P.IVA 01943430684, risulta necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni convocate, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici, tanto ai fini della approvazione della progettazione esecutiva di cui all'oggetto.

Che con nota n.94625 del 13.10.2022 si provvedeva all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art.14 bis della Legge 241/90 e ssmii per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dell'approvazione della redazione e successiva approvazione della progettazione esecutiva dei lavori di "Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. TORRACA".

Che contestualmente alla convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria, si trasmetteva la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

Che nei successivi 15 giorni e precisamente entro il 28 ottobre 2022, termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 bis co.2 lett.c) della legge 241/90 e ssmii sono pervenuti i seguenti pareri e richieste di integrazioni:

1. **Acquedotto Lucano Spa - Potenza**, con nota prot. n.11864 del 15.12.2022 comunica che a seguito di verifiche tecniche effettuate da personale incaricato di questa Società, è emerso che nell'area interessata dai lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. Torraca non insistono opere idriche e fognarie gestite dalla scrivente Società che interferiscono con i lavori di che trattasi; pertanto si rilascia parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto (Allegato n.1);
2. **Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Matera** con nota prot. n.96694 del 18.10.2022 precisava che le procedure della Conferenza di Servizi non pregiudicano il procedimento normativo necessario all'acquisizione del parere preventivo ai sensi dell'art.3 del DPR 151/11 (valutazione progetto); la documentazione progettuale deve fare riscontro al DM 07.08.2022; (Allegato n.2);



COMUNE DI MATERA  
*Settore Tecnico Opere Pubbliche*

3. Regione Basilicata – Direzione Generale per le infrastrutture e la mobilità – Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica - Potenza, con nota prot. n.100369 del 27.10.2022 chiede di integrare gli elaborati progettuali esecutivi delle strutture con riferimento alla DGR n.378/2022(Allegato n.3);

Dato atto altresì che il giorno 11.01 u.s. – ore 10,30 era stata comunque stabilita una riunione in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 bis co.2 lett.d) e ssmii, per poter eventualmente procedere all'esame contestuale degli interessi coinvolti.

Tutto ciò premesso, il giorno 11.01 u.s., l'ing. Ignazio Oliveri, nella qualità di Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Matera, assume le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi e

RILEVA

che sono presenti i sigg.ri:

- F.A.L. – geom. Eustachio Santochirico – p.i. Vito Filippetti;
- ASM Matera – Dr. Carlo Annona – dott. Francesco Cornacchia;
- VV.F. Matera – ing. Domenico Masciandaro;
- ITALGAS – geom. Francesco Giannotta;
- POLIZIA LOCALE Matera – tenente Giacomo Patierno;
- PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL: Presidente del Consorzio arch. Roberto Di Ramio – gruppo di progettazione arch. Marco Pagano – arch. Gian Marco Favoino;

che risultano assenti:

- Regione Basilicata – Dipartimento Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Politiche integrate per la sicurezza, i controlli e la prevenzione sismica – Potenza;
- Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio e Energia – Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Potenza;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – Potenza;
- Società Acquedotto Lucano Spa;
- E-Distribuzione;
- Provincia di Matera;
- Dirigente Settore Manutenzione Urbana Comune Matera – ing. Angela Lisanti;
- Dirigente Ufficio Urbanistica Comune di Matera – ing. Giuseppe Gaudiano;

Constatata la presenza e/o l'assenza dei rappresentanti degli Enti/Uffici invitati, verificati i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti e la regolarità della convocazione,

COMUNE DI MATERA  
*Settore Tecnico Opere Pubbliche*

**IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE**  
*Dirigente del Settore Opere Pubbliche – ing. Ignazio Oliveri*

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10,40 dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto dell'odierna riunione, in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 bis co.2 lett.d) e ssmii, presentare, discutere e acquisire tutte le autorizzazioni e i pareri, necessari per l'esecuzione dell'opera.

Viene data la parola ai seguenti rappresentanti delle Amministrazioni, presenti alla C.d.S.:

F.A.L. – geom. Eustachio Santochirico – p.i. Vito Filippetti:

Non possiamo esprimere alcun parere non essendo definita la destinazione dell'area dove attualmente sorge la scuola rispetto alla linea ferroviaria.

ASM Matera – Dr. Carlo Annona – dott. Francesco Cornacchia:

Non siamo in condizione di poter esprimere un parere inerenti gli aspetti igienico sanitari della scuola. Abbiamo chiesto integrazioni che sono arrivate solo in data 10.01 c.a.; chiediamo una settimana di tempo per esprimere il parere.

V.V.F. Matera – ing. Domenico Masciandaro:

Ci sono una serie di motivi ostativi al rilascio del parere favorevole; non è garantito l'esodo ad ogni singolo piano per l'uscita. Segneremo con successiva pec.

ITALGAS – geom. Francesco Giannotta:

Abbiamo richiesto una planimetria per valutare le interferenze con le eventuali reti gas.

POLIZIA LOCALE Matera – ten. Giacomo Patierno:

Dalla planimetria non si sono modifiche rilevanti per quanto attiene la viabilità. Chiediamo di riportare sul progetto il senso di marcia di via Santa Caterina da Siena differente rispetto a quello attuale.

PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL: Presidente del Consorzio arch. Roberto Di Ramio:

Prendo atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi.



COMUNE DI MATERA  
*Settore Tecnico Opere Pubbliche*

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

*la Conferenza di Servizi, esauriti gli interventi di tutti i partecipanti alla C.d.S., acquisite le proposte migliorative e le relazioni di sintesi,*

si conclude, rinviando l'esito, salvo il recepimento delle prescrizioni e indicazioni fornite dai vari enti intervenuti, alle ore 11,05 e si procede allo scioglimento della seduta, disponendo la trasmissione telematica del presente verbale in cui sono racchiusi i contributi forniti da ciascun relatore, a tutti i soggetti convocati.

A compimento di quanto già dedotto in sede di Conferenza di Servizi sono pervenute le seguenti comunicazioni:

in data 17.01.2023 – pec n.5104 la Società Italgas Reti comunica che per quanto concerne il rilascio delle planimetrie afferenti le reti gas, necessita della richiesta formale di verifica interferenze (Allegato n.4).

In data 23.01.2023 prot. n.3545 l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, esaminata la documentazione tecnica messa a disposizione, esprime parere favorevole esclusivamente ai fini igienico-sanitari (Allegato n.5).

In data 07.02.2023 prot. n.12857 il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, così come preannunciato nella C.d.S. dell'11.01.2023, esprime parere definitivo contrario per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio (Allegato n.6).

Tutto ciò considerato e valutato il parere reso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, la Conferenza dei Servizi si ritiene il presente procedimento amministrativo concluso con esito negativo.

IL PRESIDENTE  
Dirigente Settore OO.PP.  
ing. Ignazio Oliveri

